



## ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUNIO- DICIEMBRE 2025

### 1- BALANCE CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL JUNIO-DICIEMBRE 2025.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	7	0%
OBRAS EN PROCESOS	2	80%
OBRAS PENDIENTES	2	80-100%

### 2- BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RD\$2,700,000.000	RD\$2,604,334.57	RD\$ 95,665.43	92%



REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN



NO	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADA	NO PAGADA	CON AVANCE	SIN AVANCE	SITUACION
1	Construcción de Aceras y Contenes en el Distrito	Don Juan Centro	RD\$800,000.00	RD\$800,000.00	X		X		REALIZADA
2	1ra. Etapa Parque Fotográfico La Hermuth- Participativo	La Hermuth	RD\$300,000.00	RD\$297,428.57	X		X		NO REALIZADA
3	1ra. Etapa Const. Parque Fotográfico La Jagua- Participativo	La Jagua	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X		X		NO REALIZADA
4	Construcción 2da. Etapa Parque Triple Ozama-Participativo	Triple Ozama	RD\$700,000.00	RD\$606,906.00		X	X		NO REALIZADA
5	Terminación Pozo tubular Payabo- Participativo	Payabo	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X		X		REALIZADA
6	Reconstrucción Pozo Tubular Las Cinco Casas-Participativo	Las Cincos Casa	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X		X		REALIZADA
7	Reconstrucción Pozo tubular en Hoyo de Pum-Participativo	Hoyo de Pum	RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	X		X		REALIZADA

  
**LICDO LIONCITO JOSE SENCILE**  
DIRECTOR DITRITAL

